

SAMAE - Timbó / SC

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO										
AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PÁTIO DO SAMAE										
Área a construir: 141,92m ²										
Item	Etapa	Valor Total	1º Mês		2º Mês		3º Mês		4º Mês	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	Serviços Preliminares	5.247,52	100%	5.247,52		0,00		0,00		0,00
2	Depósito de materiais e muros	33.586,76	70%	23.510,73	30%	10.076,03		0,00		0,00
3	Lixeira	9.025,55	40%	3.610,22	60%	5.415,33		0,00		0,00
4	Lavação e Garagem	38.229,60		0,00	20%	7.645,92	50%	19.114,80	30%	11.468,88
5	Guarita	34.455,31		0,00	10%	3.445,53	50%	17.227,66	40%	13.782,12
6	Limpeza de obra	427,18	5%	21,36	5%	21,36	20%	85,44	70%	299,03
TOTAL - MÊS		120.971,92	26,8%	32.389,83	22,0%	26.604,17	30,1%	36.427,89	21,1%	25.550,03
TOTAL - ACUMULADO		120.971,92	26,8%	32.389,83	48,8%	58.994,00	79%	95.421,89	100%	120.971,92

Jeimes Jonahntan Gutjahr
 Engenheiro Civil
 CREA/SC 133221-3